

工 種 \ 月・日	6月23日 月	6月24日 火	6月25日 水	6月26日 木	6月27日 金	6月28日 土	6月29日 日	6月30日 月	7月1日 火	7月2日 水	7月3日 木	7月4日 金	7月5日 土	7月6日 日
準備工	必要書類作成・設計照査等・安全施設設置・撤去							必要書類作成・設計照査等・安全施設設置・撤去						
必要書類作成・設計照査														
A工区(市道南1-111号線)														
協議中	7月7日から施工予定													
B工区(主要地方道 新潟・新津線)														
施工完了														
C工区(市道南2-76号線)														
一部中止														
関連物件(占用物件)	供給管工	新設管工 (PE150A) 夜間作業						祭りの為休工6月30日～7月2日まで				供給管工	連絡工	
占用物件工事関係	北陸ガス							北陸ガス						