

月・日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日
工種	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工 必要書類作成・設計照査	必要書類作成・設計照査等・安全施設設置							必要書類作成・設計照査等・安全施設設置						
A工区(市道南1-111号線)														
光ケーブル移設工 光ケーブル移設			コン柱搬入 13:00~		光ケーブル引取 10:30~									
関連工事(支障物件) 支障物件移転工事関係		※夜間作業	東北電力:建柱、電力線敷設					東北電力:切替			NTT:ケーブル敷設、切替			
B工区(主要地方道 新潟・新津線)														
掘削工(地表道路整備部) 掘削	掘削・小運搬													
舗装工(地表道路整備部) 下層路盤				下層路盤(粗入れ)				下層路盤(粗入れ)						
排水構造物工(地表道路整備部) 側溝工								準備工	側溝工					
道路土工 土砂運搬等				150m3 10tDT×2台	150m3 10tDT×2台			50m3 10tDT×1台						
構造物撤去工(歩道整備部) AS版破碎等				AS版撤去										
排水構造物工(歩道整備部) 側溝工				側溝工FU-300										
C工区(市道南2-76号線)														
一部中止														
関連工事(占用物件) 占用物件工事関係	新潟市:下水道工事							新潟市水道局:2月20日から準備工						