月・日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日
工 種	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	±	日
準備工	必要書類作成	• 設計照査等	• 安全施設設置	・撤去				必要書類作成	· 設計照査等 ·	・安全施設設置	・撤去			
必要書類作成・設計照査														
A工区(市道南1-111号線)														
								7月初旬から旅	五子定					
協議中														
D-0/+再业+学 宏海 宏海纳	ļ													
Bエ区(主要地方道 新潟・新津線)														
4-4-														1
施工完了														
C工区(市道南2-76号線)														
一部中止														
関連工事(占用物件)	新設管工 (PE150A)							供給管工 新設管工 (PE150A) 夜間作業			Ę			
占用物件工事関係														