

月・日		8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日	9月6日	9月7日
工 種		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工		必要書類作成・設計照査等・安全施設設置・撤去							必要書類作成・設計照査等・安全施設設置・撤去						
必要書類作成・設計照査															
A工区(市道南1-111号線)															
道路土工		掘削・土砂小運搬							掘削・土砂小運搬						
掘削工															
排水構造物工		側溝工							側溝工						
側溝工				完了											
構造物撤去工		AS版破碎・既設構造物撤去							AS版破碎・既設構造物撤去						
AS版破碎															
占用物件									準備工	新設管工					
占用物件工事関係									北陸ガス						
C工区(市道南2-76号線)															
一部中止															
関連工事(占用物件)		新設管設置							新設管設置						
占用物件工事関係		新潟市下水道							新潟市下水道						