

工 種 \ 月・日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日	10月17日	10月18日	10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工		必要書類作成・設計照査等・安全施設設置・撤去						必要書類作成・設計照査等・安全施設設置・撤去						
必要書類作成・設計照査														
A工区(市道南1-111号線)														
道路土工		掘削・土砂小運搬												
掘削工		協議中箇所以外は先週完了した為、休工												
排水構造物工									側溝工※協議完了後施工予定					
側溝工等														
構造物撤去工		AS版破砕・既設構造物撤去												
AS版破砕		協議中箇所以外は先週完了した為、休工												
アスファルト舗装工									予備日					
舗装工														
付帯工									予備日					
民地側舗装工														
占用物件		仮設管布設		新設管布設			新潟市水道局	新設管布設						
占用物件工事関係		新潟市水道局					NTT(TOSYS)	マンホール蓋調整						
B工区(主要地方道 新潟・新津線)														
仮設工														
安全施設設置														
C工区(市道南2-76号線)														
関連工事(占用物件)		新設管布設						新設管布設						
占用物件工事関係		新潟市水道局						新潟市水道局						