月・日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日	10月31日	11月1日	11月2日
工 種	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	B
準備工	必要書類作成	:・設計照査等	安全施設設置	・撤去				必要書類作成	・設計照査等	• 安全施設設置	・撤去			
必要書類作成・設計照査														
A工区(市道南1-111号線)														
排水構造物工	側溝工※協議完了後施工予定						側溝工※協議完了後施工予定							
側溝工等		協議中のため	未施工											
アスファルト舗装工			予備日											
舗装工		完了												
付帯工		,,,,	予備日											
民地側舗装工		完了												
占用物件	新潟市水道局	70.1						新設管布設						
占用物件工事関係	NTT (TOSYS)	マンホール蓋	調整				i	新潟市水道局						
B工区(主要地方道 新潟・新津線)														
仮設工														
安全施設設置														
C工区(市道南2-76号線)														
排水構造物工											側溝工			
側溝工等							í							
関連工事(占用物件)	新設管布設							新設管布設						
占用物件工事関係	新潟市水道局							新潟市水道局						