

工種	月・日		5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日		
	月	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
準備工	必要書類作成・設計照査等・安全施設設置																	
必要書類作成・設計照査	必要書類作成・設計照査等・安全施設設置																	
A工区(市道南1-111号線)																		
協議中																		
B工区(主要地方道 新潟・新津線)																		
路体盛土工(地表道路整備部)	路体盛土																	
路体盛土	路体盛土																	
防草コンクリート(地表道路整備部)	防草コンクリート																	
防草コンクリート	防草コンクリート																	
区画線工(歩道整備部)	区画線設置																	
区画線設置	区画線設置																	
擦付工(歩道整備部)	表層																	
擦付工(縁石、舗装等)	表層																	
排水ポンプ管改修工(地表道路整備部)	排水ポンプ管改修																	
排水ポンプ管改修工	排水ポンプ管改修																	
C工区(市道南2-76号線)																		
一部中止																		
関連工事(占用物件)	仮設連絡部	仮設連絡部(夜間)	既設管撤去	既設管撤去													※北陸ガス6月9日から施工予定	
占用物件工事関係	既設管撤去																	