| 月・日 / 工　種 | 2月24日 月 | 2月25日 火 | 2月26日 水 | 2月27日 木 | 2月28日 金 | 3月1日 土 | 3月2日 日 | 3月3日 月 | 3月4日 火 | 3月5日 水 | 3月6日 木 | 3月7日 金 | 3月8日 土 | 3月9日 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準備工<br>必要書類作成・設計照査 | | 必要書類作成・設計照査等・安全施設設置 | | | | | | 必要書類作成・設計照査等・安全施設設置 | | | | | | |
| **A工区(市道南1-111号線)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 光ケーブル移設工<br>光ケーブル移設 | | 調査工 | ケーブル切替<br>DSF120+SM4ｃ | ケーブル切替<br>SM200ｃ | 予備日 | | | | | | | 抜柱 | | |
| **関連工事**(支障物件)<br>支障物件移転工事関係 | | KDDI：ケーブル敷設、切替<br>NTT：ケーブル敷設、切替 | | | | | | KDDI：ケーブル敷設、切替<br>NTT：抜柱等 | | | | | | |
| **B工区(主要地方道　新潟・新津線)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 排水構造物工(地表道路整備部)<br>側溝工 | | | | 集水桝・側溝工FU300 | | | | | 集水桝(暗渠接続含む)・側溝工FU300 | | | | | |
| 舗装工(地表道路整備部)<br>下層路盤 | | | | | | | | | | | | | | |
| 構造物撤去工(地表道路整備部)<br>既設構造物撤去 | | | | | | | | | | | 既設構造物撤去 | | | |
| 排水構造物工(歩道整備部)<br>側溝工 | | 集水桝・側溝工FU300 | | | | | | | | | | | | |
| 構造物撤去工(歩道整備部)<br>AS版破砕等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工(歩道整備部)<br>下層路盤 | | | | | | | | | | | | | | |
| **C工区(市道南2-76号線)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 一部中止 | | | | | | | | | | | | | | |
| **関連工事**(占用物件)<br>占用物件工事関係 | | 新潟市水道局：現地測量、安全施設設置等 | | | | | | 新潟市水道局：試掘工・現地測量 | | | | | | |