月・日 工　種	10月28日 月	10月29日 火	10月30日 水	10月31日 木	11月1日 金	11月2日 土	11月3日 日	11月4日 月	11月5日 火	11月6日 水	11月7日 木	11月8日 金	11月9日 土	11月10日 日
準備工 必要書類作成・設計照査	必要書類作成・設計照査等・安全施設設置							必要書類作成・設計照査等・安全施設設置						
B工区(主要地方道　新潟・新津線)														
歩道整備部 擁壁工			擁壁部	試験準備	平板載荷試験						材料搬入	擁壁工(掘削・据付・埋戻)		
歩道整備部 構造物撤去工									舗装版切断・破砕		CON構造物撤去			
C工区(市道南2-76号線)														
準備工 仮設整備、試験等									仮設整備		試料採取	仮設整備		