月・日 工　種	12月2日 月	12月3日 火	12月4日 水	12月5日 木	12月6日 金	12月7日 土	12月8日 日	12月9日 月	12月10日 火	12月11日 水	12月12日 木	12月13日 金	12月14日 土	12月15日 日
準備工 必要書類作成・設計照査	必要書類作成・設計照査等・安全施設設置							必要書類作成・設計照査等・安全施設設置						
A工区(市道南1-111号線)														
準備工 仮設整備等								仮設単管柵撤去等						
B工区(主要地方道　新潟・新津線)														
準備工 仮設整備等			仮設ガードレール設置						仮設ヤード整備					
排水構造物工(歩道整備部) 側溝工										U型側溝				
構造物撤去工(歩道整備部) AS版破砕	AS版　撤去									AS版　撤去				
区画線工(歩道整備部) 区画線消去・設置								区画線消去・設置						
構造物撤去工(地表道路整備部) 防護柵撤去								防護柵撤去						
C工区(市道南2-76号線)														
準備工 仮設整備、試験等			迂回路部仮設設置											
道路土工 掘削工	掘削・土砂小運搬							掘削・土砂小運搬						
構造物撤去工 構造物取壊し工	CON・AS版撤去							CON・AS版撤去						